

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW
V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA,
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019 – II KWARTAŁ**

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 202 510 zł						
I/2	Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo-rowerowa na nasypie kolejowym.	202 510	ul. Podjazdowa	Ciąg pieszo rowerowy	MZUK	I Etap (zrealizowano): -oczyszczenie terenu z samosiewów, porostów, odpadów komunalnych, podkładów kolejowych II Etap (wykonawca zewnętrzny): -wyprofilowanie górnej powierzchni dawnego nasypu kolejowego wraz z jego utwardzeniem -wykonanie trzech pochylni Termin otwarcia ofert 06.08.2019
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 478 846 zł						
II/5	Perła Pogoni-przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla.	478 846 zł	Park Dietla	Plac zabaw	MZUK	1.Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji placu zabaw, wykonania nasadzeń roślinności, wymiany koszy na śmieci – wykonawca zewnętrzny 2. Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego zespołu parkowego (alejki, schody, murki) - wykonawca zewnętrzny - termin umowy od 23.04.2019 do 12.08.2019
II/10	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki - filia nr 2.	5 000 zł	MBP ul. Gospodarcza	Zakup nowości wydawniczych	MBP	Zadanie w trakcie realizacji.

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 297 447 zł						
III/4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców między ul. Kilińskiego i ul. Ordonówny.	297 447 zł	ul. Ordonówny/ Kilińskiego	Chodniki, miejsca postojowe	MZUK	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) - wykonawca zewnętrzny - termin umowy od 14.06.2019 do 8.08.2019
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 332 830 zł						
IV/1	Druga od 30 lat rewitalizacja chodników na osiedlu Środula - Plac Braci Kożuchów.	317 830 zł	Plac Braci Kożuchów	Alejki i nasadzenia	MZUK	Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni alejek - wykonawca zewnętrzny - termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 13.08.2019
IV/4	Zaczytana Środula - zakup książek dla biblioteki filia nr 1.	15 000	MBP ul. Kossaka	Zakup książek	MBP	Zadanie w trakcie realizacji.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 344 848 zł						
V/1	Strefa wypoczynku "Wawel".	344 848	ul. Narutowicza	Rewitalizacja skweru	MZUK	1. Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 2. Oczekujemy na decyzje zezwalające na wycinkę drzew
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 429 121 zł						
VI/2, VI/9	Bajkowy plac zabaw „Zatoka piratów”- modernizacja starego placu zabaw w Parku przy ul. Mościckiego.	419 121	ul. Mościckiego	Plac zabaw	WIM	Sprawdzanie dokumentacji projektowej.
VI/5	Zakup nowości wydawniczych.	5 000	MBP ul. Parkowa	Zakup książek	MBP	Zadanie w trakcie realizacji.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 367 200 zł						
VII/8	Bezpieczna droga do SP nr 23 przy ul. W. Jagiełły 3.	170 000	ul. Długosza/Jagiełły	Sygnalizacja świetlna	MZUK	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej - wykonawca zewnętrzny - termin umowy od 24.04.2019 do 16.07.2019. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy robót.
VII/5	Siłownia plenerowa dla każdego ul. Dmowskiego.	110 000	ul. Dmowskiego	Siłownia plenerowa	WIM	Dokumentacja złożona do WAB Realizacja zadania do dnia 30.08.2019r.

VII/1	Zakup nowości wydawniczych do filii nr 14.	4 000 zł	ul. Jagiełły	Zakup książek	MBP	Zadanie w trakcie realizacji.
VIII/2	Czyszczenie koryta „Potoku Zagórskiego”.	80 000 zł	ul. Stańczyka	Czyszczenie koryta potoku	MZUK	I Etap (zrealizowano): oczyszczenie koryta potoku Zagórskiego II Etap: oczyszczenie koryta potoku Zagórskiego - wykonawca zewnętrzny
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 435 154 zł						
VIII/13	Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kisielewskiego.	220 000	ul. Kisielewskiego	Nasadzenia/ alejki	MZUK	1.Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 2. Postępowanie na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie ogłoszone po otrzymaniu wszystkich uzgodnień branżowych
VIII/6	Klimatyzacja w bibliotece – zakup i montaż filia nr 15 – MEC.	25 000 (12 500 Gmina + 12 500 SM Hutnik)	ul. Kisielewskiego	Zakup i montaż klimatyzacji	MBP	Zadanie w trakcie realizacji.
VIII/14	Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Lenartowicza	170 600 zł	ul. Lenartowicza	Rozbudowa strefy rekreacji	MZUK	1.Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 2.Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj -pierwsze postępowanie unieważniono: oferta przewyższała środki na realizację przedmiotowego zadania 3.Termin otwarcia ofert dla drugiego postępowania wyznaczono na dzień 26.07.2019
IVIII/19	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulicy Bohaterów Monte Cassino - dojście do ZSO nr 5	62 000 zł	ul. Bohaterów Monte Cassino	Parking	MZUK	Zadanie wykonywane siłami MZUK - w trakcie realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW 236 200 zł						
IX/3	Wymiana nawierzchni drogi ul. G. Zapolskiej.	236 200	ul. Zapolskiej	Remont drogi	MZUK	1.Wymiana krawężników, przykanalików, regulacja wpustów ulicznych oraz studni kanalizacyjnych - wykonawca zewnętrzny - termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 26.07.2019

						2.Frezowanie nawierzchni, wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej - do wykonania siłami MZUK
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 242 099 zł						
X/1	Wymiana nawierzchni chodnika oraz utworzenie miejsc parkingowych – ul. Św. St. Biskupa.	137 099	ul. Św. St. Biskupa.	Chodnik i parking	MZUK	1.Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy 2.Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj -pierwsze postępowanie unieważniono: oferta przewyższała środki na realizację przedmiotowego zadania 3.Termin otwarcia ofert dla drugiego postępowania wyznaczono na dzień 6.08.2019
X/3	Klimatyzacja w bibliotece - zakup i montaż.	15 000	MBP ul. Kalinowa	Zakup i montaż klimatyzacji	MBP	Zadanie w trakcie realizacji.
X/2	Budowa parkingu przy ul. Wrzosowej.	90 000	ul. Wrzosowa	Parking	MZUK	Zadanie do wykonania siłami MZUK Planowany termin wykonania zadania Lipiec / sierpień 2019
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 248 741 zł						
XI/7	Jump Park.	150 000	ul. Szybowa/ Dybowskiego	Trampoliny	WIM	Przekazanie terenu budowy w dniu 02.07.2019r. Realizacja zadania do dnia 30.08.2019r.
XI/1	Przyroda dla Sosnowca: ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.	26 000	ul. Szybowa/ Dybowskiego	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.	MZUK	1.Montaż budek lęgowych, hotelu dla owadów, karmnika, tablic edukacyjnych oraz filarów wiedzy – zrealizowano 2.Nasadzenia drzew, krzewów, roślin cebulowych - planowany termin wykonania nasadzeń: wrzesień 2019
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 262 701 zł						
XII/3	Budowa placu zabaw typu pumtrack.	262 701	ul. Orłąt Lwowskich	Pumtrack	MOSiR	Podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowny termin przewiduje oddanie obiektu do użytkowania do dnia 29.11.2019 roku.

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 084 zł						
XIII/2 XIII/4	Wykonanie chodnika z kostki na ul. Wagowej 64-70 oraz miejsca parkingowe na ul. Wagowej 60-70.	225 700	ul. Wagowa	Chodnik, miejsca postojowe	MZUK	1.Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 2.Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj - otwarcie ofert wyznaczono na dzień 12.07.2019 -postępowanie unieważniono: oferta przewyższała środki na realizację przedmiotowego zadania
XIII/3	Zakup książek do MBP filia nr 10.	3000 zł	ul. Główna	Książki, projektor	MBP	Zadanie w trakcie realizacji.
XIII/6	Osiedle Broniewskiego – budowa miejsc parkingowych.	50 084 zł	ul. Broniewskiego	Parking	MZUK	Zadanie do wykonania siłami MZUK Planowany termin wykonania zadania październik 2019
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 045 zł						
XIV/3	Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce ul. Zagórska/ul. Wiejska.	149 045 zł	ul. Wiejska / ul. Zagórska	Stacja rowerowa	WIM	Podpisano umowę w dniu 14-05-2019r. Termin realizacji do 30-03-2019r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 256 271 zł						
XV/2	Remont ul. Spadochroniarzy na osiedlu Juliusz.	250 000	ul. Spadochroniarzy	Remont drogi	MZUK	1.Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 2.Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj - otwarcie ofert wyznaczono na dzień 22.07.2019
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 197 845 zł						
XVI/3	Rozbudowa świetlicy integracyjnej dla mieszkańców Dzielnicy Ostrowy Górnicze – ul. Gałczyńskiego.	197 845	ul. Gałczyńskiego	Kontener	MOSiR	Podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowny termin przewiduje oddanie obiektu do użytkowania do dnia 8.11.2019 roku.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 237 056 zł						
XVII/3	"Nasza Przystań".	234 056	ul. Skwerowa	Przystań	MOSiR	Podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowny termin przewiduje oddanie

						objektu do użytkowania do dnia 9.09.2019 roku.
XVII/2	Zakup książek dla biblioteki.	3 000	MBP ul. Krakowska	Zakup książek	MBP	Zadanie w trakcie realizacji.
XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY 1 400 000 zł						
Strefa szkolna mała – 700.000 zł						
XVIII/3/M/S	Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20.	700 000	ul. Andersa	Boisko	WIM	Dokumentacja projektowa złożona do WAB. Realizacja zadania do dnia 30.08.2019r.
Strefa szkolna duża – 700.000 zł						
XVIII/3/D/S	Edupark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9.	700 000	ul. Braci Mieroszewskich	Rewitalizacja placu szkolnego	WIM	Przekazanie terenu budowy w dniu 02.07.2019r. Realizacja zadania do dnia 30.08.2019r.
Pracownie tematyczne szkoły duże						
XVIII/1/D/T	Nowoczesna pracownia językowa SP 6.	50 000	ul. Legionów	Pracownia językowa	SP nr 6	Zadanie w trakcie realizacji.
XVIII/3/D/T	Pracownie fizyczne na miarę XXI wieku IV LO.	50 000	Plac Zillingera	Pracownia fizyczna	IV LO	Zadanie zrealizowane.
XVIII/4/D/T	Modernizacja pracowni chemicznej w ZSO nr 3.	50 000	ul. Piłsudskiego	Pracownia chemiczna	ZSO nr 3	Zadanie w trakcie realizacji.
XVIII/2/D/T	Modernizacja fizycznej pracowni przedmiotowej w ZSO nr 3.	50 000	ul. Piłsudskiego	Pracownia fizyczna	ZSO nr 3	Zadanie w trakcie realizacji.
Pracownie tematyczne szkoły małe						
XVIII/9/M/T	Laboratorium ekologiczne "Ujarzmić zagórskiego smoga" LO IX	50 000	ul. Dormana 9A	Pracownia ekologiczna	IX LO	Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni, kompletowane jest wyposażenie, trwa remont sali przeznaczonej na pracownię ekologiczną.
XVIII/4/M/T	Modernizacja pracowni biologiczno - chemicznej SP 47.	50 000	ul. Białostocka	Pracownia biologiczno - chemiczna	SP nr 47	Zadanie w trakcie realizacji.
XVIII/1/M/T	Szkolne mini studio muzyczne (pracownia muzyczna) SP 12.	50 000	ul. Baczyńskiego 14	Pracownia muzyczna	SP nr 12	Zadanie w trakcie realizacji (umowa u radcy prawnego).
XVIII/5/M/T	Modernizacja pracowni geograficzno - fizycznej SP 47.	50 000	ul. Białostocka	Pracownia geograficzno - fizyczna	SP nr 47	Zadanie w trakcie realizacji.
XVIII/8/M/T	Instalacja pracowni tematycznej	50 000	ul. Zawodzie 34	Pracownia językowa	SP nr 21	Zadanie zrealizowane.

	(językowej) w SP 21.					
XVIII STREFA EDUKACJI - PRZEDSZKOLA 600 000 zł						
Strefa Przedszkolna Mała						
XVIII/9/M/ P	Modernizacja placu zabaw przy PM nr 38.	200 000	ul. Krzywoustego 6	Plac zabaw	WIM	Sprawdzanie dokumentacji projektowej po korektach. Realizacja zadania do dnia 30.08.2019r.
XVIII/5/M/ P	Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33.	200 000	ul. Ogrodowa 6	Plac zabaw	WIM	Przekazanie terenu budowy w dniu 02.07.2019 r. Realizacja zadania do dnia 30.08.2019r.
Strefa Przedszkolna Duża						
XVIII/1/D/ P	Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45.	200 000	ul. Kisielewskiego 4a	Plac zabaw	WIM	Sprawdzanie dokumentacji projektowej po korektach. Realizacja zadania do dnia 30.08.2019r.
Niezrealizowane zadania z IV edycji						
V/3,4	Remont drogi asfaltowej ul. M. Maliny.	373 173 zł	ul. Maliny	Remont drogi	MZUK	Zadanie zrealizowane
VI/4	Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy.	428 826 zł	Bulwar Czarnej Przemszy	Ścieżka rowerowa	WIM	W dniu 19.02.2019r. podpisano umowę zaprojektuj i wybuduj. W dniu 23.05.2019r. przekazano teren budowy. Termin realizacji do 19.07.2019r.
IX/4	Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej.	243 690 zł	ul. Zapolskiej	Parking	WIM	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na 115 miejsc postojowych celem poprawy dostępności do Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Termin opracowania dokumentacji w czwartym kwartale 2019.