

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW
V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA,
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019 – III KWARTAŁ**

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 202 510 zł						
I/2	Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo-rowerowa na nasypie kolejowym.	202 510	ul. Podjazdowa	Ciąg pieszo rowerowy	MZUK	Zadanie zrealizowane
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 478 846 zł						
II/5	Perła Pogoni-przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla.	478 846 zł	Park Dietla	Plac zabaw	MZUK	<p>Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację placu zabaw oraz wymianę koszy na śmieci (zrealizowano)</p> <p>Etap II – wyłoniono Wykonawcę na roboty budowlane polegające na budowie nowego placu zabaw oraz wymianie koszy na śmieci (podpisano umowę: 9.10.2019 – 27.11.2019)</p> <p>Etap III – opracowanie dokumentacji projektowej na remont alejek, tarasów, murków, schodów terenowych przed krytą pływalnią (na ukończeniu)</p> <p>Etap IV – opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zieleni: nasadzenia w miejscu dawnego amfiteatru, nasadzenia przy placu zabaw, nasadzenia w obszarze tarasów (na ukończeniu)</p>

II/10	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki - filia nr 2.	5 000 zł	MBP ul. Gospodarcza	Zakup nowości wydawniczych	Biblioteka	Zadanie zrealizowane
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 297 447 zł						
III/4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców między ul. Kilińskiego i ul. Ordonówny.	297 447 zł	ul. Ordonówny/ Kilińskiego	Chodniki, miejsca postojowe	MZUK	Etap I – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (zrealizowano) Etap II – ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane (remont ciągów pieszych oraz budowa oświetlenia) Został wyłoniony wykonawca na remont chodników. Dla części dot. oświetlenia nie wpłynęła żadna oferta.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 332 830 zł						
IV/1	Druga od 30 lat rewitalizacja chodników na osiedlu Środula - Plac Braci Kożuchów.	317 830 zł	Plac Braci Kożuchów	Alejki i nasadzenia	MZUK	Wyłoniono w trzecim postępowaniu Wykonawcę na roboty budowlane polegające na remoncie istniejących alejek (w trakcie podpisywania umowy)
IV/4	Zaczytana Środula - zakup książek dla biblioteki filia nr 1.	15 000	MBP ul. Kossaka	Zakup książek	Biblioteka	Zadanie zrealizowane
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 344 848 zł						
V/1	Strefa wypoczynku "Wawel".	344 848	ul. Narutowicza	Rewitalizacja skweru	MZUK	Wyłoniono w drugim postępowaniu Wykonawcę na roboty w formule „zaprojektuj i wybuduj” (w trakcie podpisywania umowy)
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 429 121 zł						
VI/2, VI/9	Bajkowy plac zabaw „Zatoka piratów”- modernizacja starego placu zabaw w Parku przy ul. Mościckiego.	419 121	ul. Mościckiego	Plac zabaw	WIM	Zadanie zrealizowane
VI/5	Zakup nowości wydawniczych.	5 000	MBP ul. Parkowa	Zakup książek	Biblioteka	Zadanie zrealizowane

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 367 200 zł						
VII/8	Bezpieczna droga do SP nr 23 przy ul. W. Jagiełły 3.	170 000	ul. Długosza/Jagiełły	Sygnalizacja świetlna	MZUK	Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej wraz z uzyskaniem warunków przyłącza od Tauron Dystrybucja S.A. (zrealizowano) Etap II – wyłoniono Wykonawcę na roboty budowlane (w trakcie podpisywania umowy)
VII/5	Siłownia plenerowa dla każdego ul. Dmowskiego.	110 000	ul. Dmowskiego	Siłownia plenerowa	WIM	Zadanie zrealizowane
VII/1	Zakup nowości wydawniczych do filii nr 14.	4 000 zł	ul. Jagiełły	Zakup książek	Biblioteka	Zadanie zrealizowane
VIII/2	Czyszczenie koryta „Potoku Zagórskiego”.	80 000 zł	ul. Stańczyka	Czyszczenie koryta potoku	MZUK	Zadanie zrealizowane
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 435 154 zł						
VIII/13	Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kisielewskiego.	220 000	ul. Kisielewskiego	Nasadzenia/ alejki	MZUK	Wyłoniono w drugim postępowaniu Wykonawcę na roboty w formule „zaprojektuj i wybuduj” (w trakcie podpisywania umowy)
VIII/6	Klimatyzacja w bibliotece – zakup i montaż filia nr 15 – MEC.	25 000 (12 500 Gmina + 12 500 SM Hutnik)	ul. Kisielewskiego	Zakup i montaż klimatyzacji	Biblioteka	Zadanie zrealizowane
VIII/14	Więcej światła i rekreacji na alei przy ul. Lenartowicza	170 600 zł	ul. Lenartowicza	Rozbudowa strefy rekreacji	MZUK	Etap I – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (zrealizowano) Etap II - Wyłoniono w czwartym postępowaniu Wykonawcę na roboty w formule „zaprojektuj i wybuduj” (w trakcie podpisywania umowy)
VIII/19	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulicy Bohaterów Monte Cassino	62 000 zł	ul. Bohaterów Monte Cassino	Parking	MZUK	Zrealizowano siłami MZUK

	- dojście do ZSO nr 5					
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW 236 200 zł						
IX/3	Wymiana nawierzchni drogi ul. G. Zapolskiej.	236 200	ul. Zapolskiej	Remont drogi	MZUK	Zrealizowano siłami MZUK
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 242 099 zł						
X/1	Wymiana nawierzchni chodnika oraz utworzenie miejsc parkingowych – ul. Św. St. Biskupa.	137 099	ul. Św. St. Biskupa.	Chodnik i parking	MZUK	Etap I – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (zrealizowano) Etap II – wyłoniono Wykonawcę w drugim postępowaniu na roboty w formule zaprojektuj i wybuduj (podpisano umowę: -projektowanie: 26.08.2019 – 25.09.2019 -roboty: 2.10.2019 – 30.10.2019)
X/3	Klimatyzacja w bibliotece - zakup i montaż.	15 000	MBP ul. Kalinowa	Zakup i montaż klimatyzacji	Biblioteka	Zadanie zrealizowane
X/2	Budowa parkingu przy ul. Wrzosowej.	90 000	ul. Wrzosowa	Parking	MZUK	Realizacja siłami MZUK (na ukończeniu)
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 248 741 zł						
XI/7	Jump Park.	150 000	ul. Szybowa/ Dybowskiego	Trampoliny	WIM	Zadanie zrealizowane
XI/1	Przyroda dla Sosnowca: ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.	26 000	ul. Szybowa/ Dybowskiego	Ścieżka edukacyjno- przyrodnicza.	MZUK	Etap I – zakup i montaż tablic edukacyjnych, filarów wiedzy, hotelu dla owadów, karmnika dla ptaków (zrealizowano) Etap II – zakup materiału roślinnego oraz wykonanie nasadzeń (w trakcie realizacji)
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JEZOR, BÓR 262 701 zł						
XII/3	Budowa placu zabaw typu pumtrack.	262 701	ul. Orłąt Lwowskich	Pumtrack	MOSiR	Zadanie w trakcie realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Aktualnie wykonawca jest w fazie uzyskiwania

						pozwolenia na budowę.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 084 zł						
XIII/2 XIII/4	Wykonanie chodnika z kostki na ul. Wagowej 64-70 oraz miejsca parkingowe na ul. Wagowej 60-70.	225 700	ul. Wagowa	Chodnik, miejsca postojowe	MZUK	Etap I – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (zrealizowano) Etap II – wyłoniono Wykonawcę w trzecim postępowaniu na roboty w formule zaprojektuj i wybuduj (podpisano umowę: -projektowanie: 7.10.2019 – 6.11.2019)
XIII/3	Zakup książek do MBP filia nr 10.	3000 zł	ul. Główna	Książki, projektor	Biblioteka	Zadanie zrealizowane
XIII/6	Osiedle Broniewskiego – budowa miejsc parkingowych.	50 084 zł	ul. Broniewskiego	Parking	MZUK	Zadanie do realizacji siłami MZUK po zakończeniu prac na Wrzosowej
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 045 zł						
XIV/3	Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce ul. Zagórska/ul. Wiejska.	149 045 zł	ul. Wiejska / ul. Zagórska	Stacja rowerowa	WIM	Podpisano umowę w dniu 14-05-2019r. Termin realizacji do 30-03-2020r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 256 271 zł						
XV/2	Remont ul. Spadochroniarzy na osiedlu Juliusz.	250 000	ul. Spadochroniarzy	Remont drogi	MZUK	Etap I – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (zrealizowano) Etap II – wyłoniono Wykonawcę w pierwszym postępowaniu na roboty w formule zaprojektuj i wybuduj (podpisano umowę: -projektowanie: 2.08.2019 – 2.09.2019 -roboty: 13.09.2019 – 4.11.2019)
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 197 845 zł						
XVI/3	Rozbudowa świetlicy integracyjnej dla	197 845	ul. Gałczyńskiego	Kontener	MOSiR	Zadanie w trakcie realizacji w formule

	mieszkańców Dzielnicy Ostrowy Górnicze – ul. Gałczyńskiego.					zaprojektuj i wybuduj. Aktualnie realizowana jest budowa, zaawansowanie ocenia się na około 75%
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 237 056 zł						
XVII/3	"Nasza Przystań".	234 056	ul. Skwerowa	Przystań	MOSiR	Zadanie w trakcie realizacji. Zdecydowano o zmianie lokalizacji hangaru na kajaki, jednego z elementów inwestycji. Wykonawca, z którym podpisano umowę na wykonanie oczekuje na przyjęcie zmienionego zgłoszenia robót w tym zakresie.
XVII/2	Zakup książek dla biblioteki.	3 000	MBP ul. Krakowska	Zakup książek	Biblioteka	Zadanie zrealizowane
XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY 1 400 000 zł						
Strefa szkolna mała – 700.000 zł						
XVIII/3/M/ S	Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20.	700 000	ul. Andersa	Boisko	WIM	Zadanie zrealizowane
Strefa szkolna duża – 700.000 zł						
XVIII/3/D/ S	Edupark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9.	700 000	ul. Braci Mieroszewskich	Rewitalizacja placu szkolnego	WIM	Zadanie zrealizowane
Pracownie tematyczne szkoły duże						
XVIII/1/D/ T	Nowoczesna pracownia językowa SP 6.	50 000	ul. Legionów	Pracownia językowa	SP nr 6	Zadanie zrealizowane
XVIII/3/D/ T	Pracownie fizyczne na miarę XXI wieku IV LO.	50 000	Plac Zillingera	Pracownia fizyczna	IV LO	Zadanie zrealizowane
XVIII/4/D/ T	Modernizacja pracowni chemicznej w ZSO nr 3.	50 000	ul. Piłsudskiego	Pracownia chemiczna	ZSO nr 3	Zadanie zrealizowane
XVIII/2/D/ T	Modernizacja fizycznej pracowni przedmiotowej w ZSO nr 3.	50 000	ul. Piłsudskiego	Pracownia fizyczna	ZSO nr 3	Zadanie zrealizowane
Pracownie tematyczne szkoły małe						
XVIII/9/M/ T	Laboratorium ekologiczne "Ujarzmić zagórskiego smoga" LO IX	50 000	ul. Dormana 9A	Pracownia ekologiczna	IX LO	Zadanie zrealizowane
XVIII/4/M/ T	Modernizacja pracowni biologiczno - chemicznej SP 47.	50 000	ul. Białoostocka	Pracownia biologiczno – chemiczna	SP nr 47	Zadanie zrealizowane
XVIII/1/M/	Szkolne mini studio muzyczne	50 000	ul. Baczyńskiego 14	Pracownia muzyczna	SP nr 12	Termin realizacji 31.10.2019

T	(pracownia muzyczna) SP 12.					
XVIII/5/M/T	Modernizacja pracowni geograficzno – fizycznej SP 47.	50 000	ul. Białostocka	Pracownia geograficzno - fizyczna	SP nr 47	Zadanie zrealizowane
XVIII/8/M/T	Instalacja pracowni tematycznej (językowej) w SP 21.	50 000	ul. Zawodzie 34	Pracownia językowa	SP nr 21	Zadanie zrealizowane
XVIII STREFA EDUKACJI - PRZEDSZKOLA 600 000 zł						
Strefa Przedszkolna Mała						
XVIII/9/M/P	Modernizacja placu zabaw przy PM nr 38.	200 000	ul. Krzywoustego 6	Plac zabaw	WIM	Zadanie zrealizowane
XVIII/5/M/P	Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33.	200 000	ul. Ogrodowa 6	Plac zabaw	WIM	Zadanie zrealizowane
Strefa Przedszkolna Duża						
XVIII/1/D/P	Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45.	200 000	ul. Kisielewskiego 4a	Plac zabaw	WIM	Zadanie zrealizowane
Niezrealizowane zadania z IV edycji						
V/3,4	Remont drogi asfaltowej ul. M. Maliny.	373 173 zł	ul. Maliny	Remont drogi	MZUK	Zadanie zrealizowane
VI/4	Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy.	428 826 zł	Bulwar Czarnej Przemszy	Ścieżka rowerowa	WIM	Termin realizacji maj 2020 z dofinansowaniem unijnym o wartości 700 tys. zł.
IX/4	Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej.	243 690 zł	ul. Zapolskiej	Parking	WIM	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na 115 miejsc postojowych celem poprawy dostępności do Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Termin opracowania dokumentacji w czwartym kwartale 2019.