

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego IV kwartał 2021r						
Nr. projektu	Tytuł	Wartość	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)		Stan realizacji
Lokalna Strefa Konsultacyjna – Milowice - 203 675 zł						
I/5	Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek – ul. Studzienna.	203 675	Park Poniatowskiego, ul. Studzienna	alejki	WIM	Zadanie zrealizowane.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Pogoń - 489 014 zł						
II/9	Perła Pogoni - rewitalizacja gloriety w Parku Dietla.	469 014	Park Dietla, ul. Żeromskiego	renowacja gloriety	WIM	Trwają procedury odbiorowe inwestycji.
II/6	Zakup nowości wydawniczych wraz z doposażeniem biblioteki dla filii nr 2 Rudna IV MBP.	10 000	MBP - filia nr 2, ul. Gospodarcza	książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
II/3	W Pogoni za książką 2020.	10 000	MBP - filia nr 17, ul. Będzińska	książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Stary Sosnowiec - 274 314 zł						
III/3	Psiłątek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ulicy Królewskiej.	270 000	ul. Królewska	wybieg dla psów	WIM	Zadanie zrealizowane.
III/2	Książka dla każdego.	4 314	MBP - filia nr 20, ul. Piłsudskiego	książki	MBP	Zadanie zrealizowane.

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Środula - 338 957 zł						
IV/1	Rewitalizacja Parku przy ul. S. Okrzei.	338 957	Park Środula Okrzei, ul. Okrzei	alejki, mała architektura	WIM	Zadanie zrealizowane.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kukułek, Sielec, Andersa - 353 304 zł						
V/2	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel.	353 304	ul. Wawel	miejsca parkingowe, uporządkowanie terenu	MZUK	21.03.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin umowny: do 12.09.2022r. Termin realizacji może ulec zmianie w zależności od daty uzyskania pozwolenia na budowę oraz od wytycznych otrzymanych od RDOŚ w zakresie uzyskania zgody na zniszczenie czynnego gniazda na drzewie kolidującym z zakresem robót.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Centrum - 438 804 zł						
VI/8	Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczko wodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka - ul. Ostrogórska.	388 804	Park Harcerski, ul. Ostrogórska	ścieżka zdrowia, oczko wodne	WIM	Zadanie zrealizowane.
VI/2	Zakup sprzętu do digitalizacji i zakup zbiorów dla Zagłębiowskiej Mediateki.	50 000	Mediateka, ul. Kościelna	sprzęt do digitalizacji, książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Zagórze Północ - 373 699 zł						

VII/5	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Jana Długosza.	69 000	ul. Długosza	miejsca parkingowe	MZUK	Zadanie zrealizowane.
VII/2	Modernizacja placu zabaw na ul. Dworskiej.	300 000	ul. Dworska	plac zabaw	WIM	Zadanie zrealizowane.
VII/1	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze Północ.	4 699	MBP – filia nr 14, ul. Jagiełły	książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Zagórze Południe - 444 976 zł						
VIII/6	Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza.	200 000 (100 000 Gmina + 100 000 SM)	ul. Lenartowicza	plac zabaw	WIM	Zadanie zrealizowane.
VIII/4	Strefa rolkowo - tyrolkowa i gier planszowych przy ul. Lenartowicza.	344 900	ul. Lenartowicza	pumptrack, tyrolka	MOSiR	Zadanie zrealizowane.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Klimontów, Dańdówka - 231 810 zł						
IX/5	Budowa parkingów oraz remont chodnika przy SP nr 25 – ul. Krasickiego, ul. Lompy.	231 810	ul. Krasickiego, ul. Lompy	miejsca parkingowe, chodnik	MZUK	W dniu 21.03.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą robót w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin umowny do: 08.08.2022r. W dniu 28.06.2022r. rozpoczęły się roboty ziemne. W związku z pojawieniem się kolizji dwóch różnych robót w jednym miejscu, w dniu 01.07.2022r. odbyło się spotkanie w terenie, celem skorygowania zakresu prac w ramach BO z projektowanym przez właściciela Piekarni zjazdem na drogę

						publiczną. Dodatkowo podczas spotkania wskazano konieczność wykonania robót dodatkowych.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kalinowa - 246 236 zł						
X/2	III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej.	240 236	ul. Kalinowa	boisko do gry w bulle, ścianka wspinaczkowa, jump park	WIM	Zadanie zrealizowane.
X/6	Zakup nowości wydawniczych do filii nr 7 Dańdówka.	3 000	MBP – filia nr 7, ul. Kalinowa	książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
X/1	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia.	3 000	MBP – Filia nr 5, ul. Maliny	książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Niwka, Bobrek - 251 232 zł						
XI/6	Plac zabaw przy stadionie AKS Niwka.	246 232	AKS Niwka, ul. Orłąt Lwowskich	plac zabaw	MOSIR	Zadanie zrealizowane.
XI/5	Wspieramy czytelników książek - pomagamy bibliotece.	5 000	MBP – filia nr 6, ul. Wojska Polskiego	książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Modrzejów, Jęzor, Bór - 265 743 zł						
XII/3	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21.	230 000	ul. Zawodzie	miejsca parkingowe, uporządkowanie skweru	MZUK	W dniu 21.03.2022r. podpisano umowę na roboty budowlane. Termin umowy do: 08.08.2022r. Wystąpiono do Wykonawcy o przedstawienie kosztorysu na roboty dodatkowe – wykonanie dodatkowych schodów terenowych.

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kazimierz Górniczy - 234 699 zł						
XIII/4	Kompleks do grillowania.	230 000	Park Miejski im. J. Kuronia, ul. Armii Krajowej	zadaszony grill, palenisko, oświetlenie	MZUK	W dniu 02.02.2022r. ogłoszono postępowanie na roboty budowlane. W dniu 16.03.2022r. unieważniono postępowanie, ponieważ złożone oferty przewyższyły posiadane środki o 293 382,20 zł brutto (już po przeprowadzeniu negocjacji). W związku z powyższym zakres robót budowlanych został zmieniony i w dniu 05.07.2022r do Zamówień Publicznych UM zostały przekazane dokumenty celem ogłoszenia kolejnego postępowania.
XIII/3	Zakup książek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu.	4 699	MBP – filia nr 10, ul. Główna	książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Porąbka - 150 458 zł						
XIV/1	Bezpieczna Porąbka - ulice Łukasiewicza i Wiejska.	150 458	ul. Łukasiewicza, ul. Wiejska	próg zwalniający, tablica elektroniczna,	MZUK	Zadanie zrealizowane.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Juliusz - 261 730 zł						
XV/2	Remont chodników na osiedlu Juliusz wraz z zatokami parkingowymi.	254 730	ul. Czołgistów, ul. Saperów, ul. Komandosów, ul. Spadochroniarzy	chodniki, zatoki parkingowe	MZUK	Zadanie zrealizowane.
XV/1	Zakup nowości wydawniczych dla MBP, filia nr 18.	7 000	MBP – filia nr 18, ul. Spadochroniarzy	książki	MBP	Zadanie zrealizowane.

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Ostrowy Górnicze - 201 532 zł						
XVI/2	Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej.	201 532	od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej	chodnik	MZUK	W dniu 17.03.2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika. Termin umowny do: 04.08.2022r. Trwa uzgadnianie dokumentacja projektowej.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Maczki, Kolonia Cieśle - 239 817 zł						
XVII/3	Bezpieczne Maczki – ul. Krakowska.	234 817	ul. Krakowska	sygnalizacja świetlna	MZUK	Zadanie zrealizowane.
Ogólnomiejska Strefa Konsultacyjna - 1 000 000 zł						
O/22	Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich.	800 000	Park Sielecki, ul. 3-go Maja	tężnia	WIM	Tężnia zlokalizowana jest w części parku objętej ochroną konserwatorską. W związku z powyższym trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
O/6	Budowa funkcjonalnego placu zabaw – PM nr 39 – ul. Dmowskiego.	200 000	PM nr 39, ul. Dmowskiego	plac zabaw	WIM	Zadanie zrealizowane.