

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW
VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA- III kwartał**

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 210 034 zł						
BO22/I/2	Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety.	210 034	Osiedle Kalety	Siłownia, street workout	SI	Zadanie zrealizowane.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 512 299 zł						
B2022/II/1	PERŁA POGONI - wymiana alejek w okolicy placu zabaw w parku Dietla przy ul. Żeromskiego	512 299	Park Dietla	Alejki	SI	W dniu 29.06.2022r. została podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania do 29.12.2022r. Obecnie trwają uzgodnienia zakresu dokumentacji z konserwatorem zabytków.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 285 142 zł						
BO22/III/3	ParKing wypoczynkowy, czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego.	285 142	ul. Piłsudskiego	Skwer, nasadzenia	SI	W dniu 29.06.2022r. została podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania do 29.12.2022r. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Planowane przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w październiku.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 352 861 zł						
BO22/IV/1	Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei.	352 861	Park Okrzei	Wybieg dla psów, park linowy.	SI	Trwają prace wykończeniowe.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 368 895 zł						

BO22/V/1	Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece - Park Sielecki.	361 895	Park Sielecki	Siedziska	SI	W dniu 29.06.2022r. została podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania do 29.12.2022r. Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Planowane przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w październiku.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 452 568 zł						
BO22/VI/3	Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej.	400 000	ul. Wspólna	Plac zabaw	SI	W dniu 29.06.2022r. została podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania do 29.12.2022r. Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Planowane przekazanie terenu budowy w październiku.
BO22/VI/2	Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup książek i klimatyzacji dla Biblioteki.	30 000	MBP, Biblioteka Młodzieżowa, ul. Parkowa	Książki, klimatyzacja	MBP	Zadanie zrealizowane.
BO22/VI/1	Czytaki, czytniki e-booków i zbiory dla Zagłębiowskiej Mediateki.	22 568	Mediateka	Czytniki, książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 390 307 zł						
BO22/VII/3	Międzypokoleniowa strefa relaksu – Zagórze Park Kępa.	390 307	Park Kępa	Ławki, leżaki, stoły do gry: w tenisa i w piłkarzyki, pergola, oświetlenie	SI	W dniu 29.06.2022r. została podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania do 29.12.2022r. Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających

						pozwolenia na budowę. W dniu 24.08.2022 przekazano wykonawcy teren budowy. Obecnie trwają prace budowlano- montażowe.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 468 108 zł						
BO22/VIII/1	Zielony skwer – Kielecka.	(234 054 Gmina + 234 054 SM Hutnik)	ul. Kielecka	Siłownia, stoły do gry w tenisa, leżaki, ławki, alejki, urządzenia zabawowe, nasadzenia	SI	W dniu 29.06.2022r. została podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania do 29.12.2022r. Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 26.09.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy.
BO22/VIII/5	Zielone płuca BMC – akcja społeczna.	12 000	ul. BMC, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego	Nasadzenia drzew, materiały do budowy budek dla ptaków i owadów	MZUK	Zadanie zrealizowane
BO22/VIII/2	Ścieżka kreatywna – ul. Kielecka.	90 000* (45 000 Gmina + 45 000 SM Hutnik)	ul. Kielecka	Kreatywne urządzenia zabawowe	SI	W dniu 29.06.2022r. została podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania do 29.12.2022r. Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Planowane przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w październiku.
BO22/VIII/3	Przeczytane – oddane filia nr 15.	20 000	MBP, filia nr 15, ul. Kisielewskiego	Wrzutnia, książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA 240 563 ZŁ						
BO22/IX/1	Bezpieczny dojazd do SP nr 13, ul. Jedności.	240 563	ul. Jedności	Remont drogi	MZUK	W dniu 14.07.2022r. została podpisana umowa na realizację

						zadania w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania do 20.10.2022r. (będzie aneks wydłużający termin realizacji zadania).
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 257 900 zł						
BO22/X/1	Wymiana nawierzchni drogi ul. Kalinowa 43-51	170 000	ul. Kalinowa	Droga	MZUK	Zadanie zrealizowane.
BO22/X/3	Zakup nowości wydawniczych do filii nr 7 - Dańdówka.	5 000	MBP, ul. Kalinowa (pawilon)	Książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 261 044 zł						
BO22/XI/1	Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca wraz z budową parkingu.	256 044	ul. Szybowa	Rozbiórka zbiornika, nasadzenia	MZUK	W dniu 3.08.2022 podpisano umowę na zakup wraz z dostawą materiału roślinnego i ogrodniczego. W dniu 10.08.2022 podpisano umowę na zakup figury jeża z terminem wykonania do 19.10.2022. Do 5.10.2022 będzie ogłoszone zapytanie ofertowe na montaż obrzeży betonowych, wykonanie łąki kwietnej, montaż najazdów dla wózków na schodach terenowych i montaż barieroporęczy, montaż szlabanu drewnianego. W dniu 01.08.2022r. została podpisana umowa na realizację części dot. rozbiórki zbiornika hydroforowego z terminem wykonania do 30.11.2022r.
BO22/XI/3	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 6 Niwka.	5 000	MBP, filia nr 6, ul. Wojska Polskiego	Książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JEZOR, BÓR 275 078 zł						
BO22/XII/2	Poszerzenie i wymiana nawierzchni drogi dojazdowej	275 078	ul. Orłąt Lwowski, ul. Starowiejski	Droga	MZUK	Projekt jest podzielony na dwa odrębne zadania:

	do SP 21, budowa chodnika. Aranżacja zieleni w postaci nowych nasadzeń - ul. Orłąt Lwowskich i ul. Starowiejska.					<p>-Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Starowiejskiej</p> <p>-Remont nawierzchni drogi przy ul. Starowiejskiej.</p> <p>W dniu 10.06.2022 ogłoszono postępowanie na roboty budowlane dla remontu drogi oraz w formule zaprojektuj i wybuduj dla budowy bezpiecznika. 30.06.2022 unieważniono postępowanie.</p> <p>Na budowę bezpiecznika nie wpłynęła żadna oferta.</p> <p>Na remont drogi wpłynęły dwie oferty. Jedna na kwotę 374 215,20 zł. Druga na kwotę 295 901,10 zł.</p> <p>Posiadane środki na remont drogi: 150 000 zł. Posiadane środki na budowę bezpiecznika: 207 831,40 zł.</p> <p>W dniu 14.07.2022 ogłoszono kolejne postępowanie na roboty budowlane dla remontu drogi oraz budowy bezpiecznika. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 592 614 zł.</p> <p>08.08.2022 unieważniono postępowanie.</p>
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 242 341 zł						
BO22/XIII/1	Budowa kompleksów parkingów przy ul. Wagowej.	237 341	ul. Wagowa	Parkingi	MZUK	W dniu 25.04.2022r. została podpisana umowa na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie na ostatnim etapie realizacji.
BO22/XIII/2	Zakup książek do MBP Filia 10.	5 000	ul. Główna	Książki	MBP	Zadanie zrealizowane.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 153 877 zł						
BO22/XIV/1	Bezpieczna Porąbka - 2 – inteligentne przejścia dla	153 877	ul. Wiejska	Interaktywne znaki drogowe	MZUK	01.09.2022 otrzymaliśmy ostatnie mailowe uzgodnienia od

	piesznych.					<p>Wnioskodawców dotyczące zakresu rzeczowego projektu.</p> <p>W dniu 01.09.2022 została przeprowadzona wizja w terenie z Producentem inteligentnych urządzeń ostrzegawczych na przejściach dla piesznych.</p> <p>Po otrzymaniu wyceny zostanie wyznaczone spotkanie z Wnioskodawcami projektu celem ustalenia ostatecznego zakresu robót, a następnie zostanie przekazane do ogłoszenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj.</p>
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 272 072 zł						
BO22/XV/5	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw – ul. Minerów.	272 072	ul. Minerów	Plac zabaw	SI	<p>W dniu 29.06.2022r. została podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania do 29.12.2022r. Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Planowane przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w październiku.</p>
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 208 192 zł						
BO22/XVI/2	Ścieżka na Balaton – ul. Juliuszowska.	198 192	ul. Juliuszowska	Chodnik	MZUK	Przekazano dokumenty do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj.
BO22/XVI/3	Zakup książek do biblioteki – Filia nr 11 Ostrowy Górnice.	10 000	MBP, Filia nr 11, ul. Gałczyńskiego 38	Książki	MBP	Zadanie zrealizowane.

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 248 719 zł						
BO22/XVII/2	wspMACZKI, całoroczna ścianka wspinaczkowa do bulderingu ul. Skwerowa.	248 719	ul. Skwerowa	Ścianka wspinaczkowa	MOSIR	Zadanie jest w trakcie drugiego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
XVIII STREFA OGÓLNOGOSPODARSTWA - 1 000 000 zł						
BO22/O/6	Park dinozaurów "Dino", leżaki miejskie, Park tematyczny - przyrodniczy, labirynt "Zielony Zakątek". Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia.	1 000 000	Park im. J. Kuronia	Park tematyczny,	SI	W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy (IV postępowanie przetargowe).

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z VII EDYCJI.

- 1.(BO 21/XIII/4) Kompleks do grillowania – w dniu 15.09.2022 roku została zawarta umowa na roboty budowlane z terminem wykonania do 30.11.2022. W dniu 20.09.2022 odbyło się przekazanie placu budowy.
- 2.(BO 21/XII/3) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 – **zadanie zrealizowane.**
- 3.(BO 21/IX/5) Przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul. Lompy – **zadanie zrealizowane.**
- 4.(BO 21/V/2) Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel – w dniu 21.03.2022 została zawarta umowa w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania do 15.11.2022. Od dnia 16.09.2022 rozpoczęły się roboty w terenie.
- 5.(BO 21/XV/2) Remont chodników na osiedlu Juliusz wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Saperów - **zadanie zrealizowane.**
- 6.(BO 21/XVI/2) Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej – w dniu 17.03.2022 została zawarta umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin wykonania umowy do 28.10.2022. Przekazano dokumenty do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
- 7.(BO 21/XVII/3) Bezpieczne Maczki ul. Krakowska – **zadanie zrealizowane.**